



RESUMEN EJECUTIVO D-03-02-2016



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL PARA EL CEIB VIRGILIO CONTRERAS, PARROQUIA MANUEL PALACIO FAJARDO, MUNICIPIO BARINAS, ESTADO BARINAS”.

Dirección de Control.

Administración Central y Otro Poder

Área.

Administración Centralizada

Identificación.

Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (S.I.O.T.)

Tipo y Denominación de la Intervención.

Informe Diagnóstico

Código de la Actuación.

D-03-02-2016

Alcance.

El diagnóstico, se orientará a evaluar el estado actual de la obra: “Construcción de Cerca Perimetral para el CEIB Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas, estado Barinas”, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT), con recursos asignados a través del presupuesto ordinario de la Gobernación del estado Barinas, correspondiente al ejercicio económico financiero 2013.

Objetivos de la Intervención

Objetivo General

Evaluar el proceso administrativo de la obra: “Construcción de Cerca Perimetral para el CEIB Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas, estado Barinas”; así como, la ejecución de las Partidas contempladas en el Presupuesto original aprobado por la

Contraloría del estado Barinas

*Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal
y el Fortalecimiento del Poder Popular*



Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT).

Objetivos Específicos

1. Verificar el proceso administrativo de la obra: “Construcción de Cerca Perimetral para el CEIB Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas, estado Barinas”, aprobada por la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT).
2. Constatar mediante inspección in situ la obra: “Construcción de Cerca Perimetral para el CEIB Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas, estado Barinas”, si las partidas pagadas corresponden a las contempladas en el presupuesto original, sus modificaciones y las ejecutadas en obra; así como, determinar el avance físico de la misma.

Características Generales del ente evaluado

Creación

Se remonta al año de 1948, con el nombre de Dirección de Obras Públicas Estadales y con la promulgación de la Ley de Administración del estado Barinas, publicada en Gaceta Oficial N° 126-04, de fecha 12-05-2004, y reformada según Gaceta Oficial N° 008-10, Extraordinaria de fecha 06-08-2010, cambia su denominación por la de Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (S.I.O.T), quedando ésta, encargada de coordinar y ejecutar planes a corto, mediano y largo plazo, que conlleven al logro de un racional equipamiento físico en el sector urbano y rural del territorio estatal, conforme con los lineamientos que establezcan el ejecutivo estatal y los organismos nacionales del sistema de coordinación y planificación, así como las normas sobre Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbanísticos; elaborar proyectos y programas de obras públicas en el sector urbano del estado, en coordinación con el Consejo Estatal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y velar por la buena ejecución de las obras conjuntamente con la participación de las comunidades.

Contraloría del estado Barinas

*Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal
y el Fortalecimiento del Poder Popular*



Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

De los resultados obtenidos en la actuación fiscal exploratoria señalados en el presente informe de diagnóstico, se concluye:

- 1) Entre la Gobernación del estado Barinas, y la empresa contratista **CONSTRUCTORA BOTTINIGON C.A.**, se efectuó un contrato N° SIOT-042-2013 de fecha 17-05-2013, a través de la SIOT, con la finalidad de ejecutar los trabajos relacionados con la obra “Construcción de cerca perimetral para el CEIB Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas”.
- 2) Se constató en el sector La Caramuca, Parroquia Manuel Palacio Fajardo, que los trabajos realizados fueron iniciados, observándose en el sitio de la obra una construcción de media pared de bloques de concreto con machones, vigas de corona y en la parte superior una cerca de malla ciclón en buenas condiciones. Además, para el acceso de la institución educativa se evidenció cuatro portones y dos puertas de malla ciclón con cadena y candado en condiciones regulares debido a que los mismos son de segunda mano, se encuentran desnivelados y presentan oxidación. Asimismo, uno de los portones de la parte posterior de la escuela se encuentra clausurado, llenos de escombros y en completo abandono.
- 3) Es importante mencionar, que la obra presentó una paralización justificada de 56 días continuos desde el día 03-06-2013 hasta el 28-07-2013 y se dio reinicio de los trabajos el día 29-07-2013, según Acta de Paralización N.º 1 de fecha 03-06-2013 y Acta de Reinicio s/n de fecha 29-07-2013. De igual manera, la fecha establecida en la cláusula tercera del contrato para dar inicio a la ejecución del proyecto corresponde desde el día 24-05-2013 y de terminación el 24-09-2013, arrojando cuatro (4) meses para la culminación de los mismos. Sin embargo, la empresa contratista solicitó mediante el Acta de Terminación s/n de los trabajos el día 04-11-2013, siendo aprobada por la SIOT el mismo día, de esta manera se constató que la obra obtuvo un retraso de 41 días en terminación.

Contraloría del estado Barinas

*Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal
y el Fortalecimiento del Poder Popular*



4) Según el Cuadro Demostrativo de Cierre de Obra de fecha 20-12-2013 contenido en el expediente, la obra presenta un avance físico y financiero de 100%, equivalente a un monto de novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y tres bolívares con noventa y siete céntimos (Bs. 999.963,97), quedando un saldo disponible del contrato de cuatro bolívares con veintiún céntimos (Bs. 4,21).

5) Finalmente, se concluyó que la obra: “Construcción de Cerca Perimetral para el CEIB Virgilio Contreras, parroquia Manuel Palacio Fajardo, municipio Barinas, estado Barinas”; fue culminada parcialmente, debido a que se disminuyó justificadamente la partida N°20 referente a la colocación de portones de malla ciclón calibre 9, trayendo como consecuencia que los encargados de la institución se vieran en la necesidad de colocar de manera temporal los portones de segunda mano pertenecientes al CEIB.

Cabe destacar, que a pesar de haberse construido la cerca perimetral, la misma no quedó resguardada totalmente presentando vulnerabilidad en el acceso a la institución. En relación a este último punto, la ingeniero inspector de la obra a petición de la directora de la escuela en mención, elaboró un presupuesto s/n de fecha 26-08-2016 (anexo en el Acta fiscal N° 2) para la prolongación de la obra, el cual consta de la colocación de cuatro (4) portones con cerraduras y se tramitará ante la Sala Técnica de la S.I.O.T.

Contraloría del estado Barinas

JV/AC/FM.

Contraloría del estado Barinas

*Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal
y el Fortalecimiento del Poder Popular*